

工事名

移動式クレーン
作業計画書

(自社・持込・リース)

打合せ 出席者	(元 請)	(協力会社)

元請責任者	担当者	下請責任者

作成年月日

平成 年 月 日

作業日時	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 時 分 ~ 時 分	運転者名		資格証番号	第 号
作業箇所 (現場内の機械設置場所)		玉掛者名		技能講習終了証番号	第 号
作業内容		現場平面図 (設置場所・運行経路・各作業者の位置・荷の積卸し場所・立入禁止場所等を図示すること)			
名称形式	最大作業半径 [] m	フック重量 吊り具重量 [] トン			
規格能力	[] トン	吊り荷の種類 []			
		吊り荷重量(最大) [] トン			
	定格総重量 [] トン	[] + [] トン			
立入禁止措置	バリケード・ロープ・その他()	クレーン作業時の注意事項			
転倒防止措置	鉄板・敷角・敷板	1 アウトリガ-の敷板の確認			
合図方法	無線・手合図・笛・旗	2 風速10m/s以上は作業中止			
玉掛ロープ等		3 地切時に荷の安定確認			
架空線等		安全関係指示事項			
指揮の系統					
	作業内容・方法を打合せ後、作業を行う事。予定外の作業を行わない事。 作業開始前、地盤の状況を確認し、アウトリガ-を完全に張り出すこと。 合図を確認後、作動すること。 定格荷重を超える作業を行わないこと。また、吊り荷が外部に出るような旋回操作を行わないこと。				
		特記事項			