

地山掘削・土止め支保工始業点検表

工事番号		確認者					
工事名		元請管理責任者			協力業者責任者		
名称							
作業場所							
項目	事項	月	日	/	/	/	処置
	共通	1.作業主任者、立入禁止等の表示はよいか。					
2.深さ1.5m以上のとき、昇降設備があるか。							
3.埋設物防護はよいか。							
4.周辺地盤に沈下、亀裂等はないか。							
地山掘削	1.地山の勾配は適正か、及び湧水等の措置はよいか。						
	2.落石、崩壊の恐れはないか。						
	3.すかし堀をしてないか。						
	4.周辺の塀、擁壁への影響はないか。						
	5.掘削箇所の立入禁止措置はよいか。						
	6.開口部の防護柵(高さ90cm)はよいか。						
	7.掘削土を法肩に積んでいないか。						
	8.重機等の位置、通路が法肩に近すぎないか。						
	9.運搬車両等の進入、退出に誘導員をつけているか。						
	10.機械の運行経路、出入の方法、信号合図の方法を作業員に周知させているか。						
土止め支保工	1.計画図通りに組立てられているか。						
	2.部材の損傷、変形、腐食はないか。						
	3.部材の変位はないか。						
	4.切梁、腹おこしは脱落防止のために矢板、くい等に確実に取付けてあるか。						
	5.切梁の緊圧の度合いはよいか。						
	6.部材の接続部、取付部、交叉部に異常はないか。						
	7.中間支持柱があるときは、切梁を中間支持柱に確実に取付けてあるか。						
	8.材料を切梁上に乗せるときは、切梁を補強して緊結しているか。						
	9.土圧計等の測定通路はよいか(巾、手摺、親綱)						
	10.土圧の測定及び部材の変位の記録を行っているか。						
記号	:良好 >:要修理 >:修理済 A:要調整 欠:欠品 ☑:該当なし x:要交換 L:給油脂						