

## 地山掘削・土止め支保工始業点検表

工事番号		確認者					
工事名		元請管理責任者			協力業者責任者		
名称							
作業場所							
項目	月 日	/	/	/	/	/	/
	事項						処 置
共通	1. 作業主任者、立入禁止等の表示はよいか						
	2. 深さ1.5m以上のとき、昇降設備があるか						
	3. 埋設物防護はよいか						
	4. 周辺地盤に沈下、亀裂等はないか						
地 山 掘 削	1. 地山の勾配は適正か、及び湧水等の措置はよいか						
	2. 落石、崩壊の恐れはないか						
	3. すかし堀をしてないか						
	4. 周辺の塀、擁壁への影響はないか						
	5. 掘削箇所の立入禁止措置はよいか						
	6. 開口部の防護柵(高さ90cm)はよいか						
	7. 掘削土を法肩に積んでいないか						
	8. 重機等の位置、通路が法肩に近すぎないか						
	9. 運搬車両等の進入、退出に誘導員をつけているか						
	10. 機械の運行経路、出入の方法、信号合図の方法を作業員に周知させているか						
土 止 め 支 保 工	1. 計画図通りに組立てられているか						
	2. 部材の損傷、変形、腐食はないか						
	3. 部材の変位はないか						
	4. 切梁、腹おこしは脱落防止のために矢板、くい等に確実に取付けてあるか						
	5. 切梁の緊圧の度合いはよいか						
	6. 部材の接続部、取付部、交叉部に異常はないか						
	7. 中間支持柱があるときは、切梁を中間支持柱に確実に取付けてあるか						
	8. 材料を切梁上に乗せるときは、切梁を補強して緊結しているか						
	9. 土圧計等の測定通路はよいか(巾、手摺、親綱)						
	10. 土圧の測定及び部材の変位の記録を行っているか						
記号	○:良好    △:要修理    ㍻:修理済    A:要調整    欠:欠品    ☒:該当なし    ×:要交換    L:給油脂						